



COMUNE DI CUMIANA

Provincia di Torino

**LAVORI DI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
– ANNO 2021.**

CIG: 8682839968 – CUP: H66G21000110001.

IMPRESA

**AGGIUCATARIA: Ditta CITRINITI Geom. Massimo – Viale A. Gramsci n. 12 Collegno (TO)
P.Iva: 05844750017.**

SCRITTURA PRIVATA: documento di stipula elettronico n.2772121 del 09.04.2021

IMPORTO CONTRATTUALE: **IMPORTO CONTRATTUALE: € 98.921,68 oltre oneri sicurezza pari ad € 1.264,50 ed IVA 22% pari ad € 22.040,96 per complessivi € 122.227,14.
Ribasso + imprevisti impegnati per eventuali lavori extra: € 15.521,86 (iva compresa)**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Assuntore dei lavori: con Determina della P.O. n. 238 del 15/04/2021 furono aggiudicati i lavori all'Impresa Citriniti Geom. Massimo con sede in Viale A. Gramsci n. 12 – Collegno (TO), la quale ha offerto, in sede di gara, un ribasso del 11,11% sull'importo a base d'asta.

Scrittura: documento di stipula elettronico n. 2772121 del 09.04.2021;

Importo Contrattuale: L'importo contrattuale è pari ad Euro 98.921,68 oltre ad oneri per la sicurezza € 1.264,50 ed IVA 22% pari ad € 22.040,96 per complessivi € 122.227,14.

Consegna dei lavori: E' stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto con verbale in data 24/05/2021.

Tempo stabilito per l'esecuzione lavori: L'art. 13 del capitolato speciale d'appalto stabiliva che l'esecuzione dei lavori doveva avvenire entro 60gg. dalla data del verbale di consegna e pertanto entro il giorno 24/07/2021.

Ultimazione lavori: Il termine dei lavori è avvenuto, come risulta da apposito verbale, in data 08/06/2021 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non furono accertati danni di forza maggiore.

Maggiori opere: durante l'esecuzione dei lavori si sono realizzate maggiori opere per un importo pari ad € 12.722,84 oltre IVA.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 17/06/2021 ed è così ripartito:

Importo lavori	€. 111.644,52
Oneri per la sicurezza	€. 1.264,50
IVA 22%	€ 24.839,98
TOTALE COMPLESSIVO	€. 137.749,00

Riserve dell'impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti infortuni.

Assicurazioni sociali: Dal DURC richiesto si evince che la ditta risulta regolare ai fini dello stesso.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

RELAZIONE

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non sono state riscontrate variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori. I lavori in oggetto, sono stati eseguiti secondo le indicazioni dei progetti approvati (esecutivo).

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Revisione tecnico contabile:

È stata accertata dal Collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, e a norma dell'art. 226 del regolamento sui lavori pubblici approvato con

D.P.R. n. 207/2010, da detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso:

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, e non sono state apportate detrazioni;
- c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è pari ad € **112.909,02**;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- j) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- k) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali – Anno 2021" eseguiti dall'Impresa Citriniti Geom. Massimo con sede in Viale A. Gramsci n. 12 – Collegno (TO), sono collaudabili e con il presente atto li collauda liquidando il credito dell'Impresa come segue:

Importo lavori	€. 111.644,52
Oneri per la sicurezza	€. <u>1.264,50</u>
Tot. Imponibile	€ 112.909,02
IVA 22%	€ 24.839,98
TOTALE COMPLESSIVO	€. 137.749,00

Resta il credito dell'Impresa in nette € **112.909,02 (diconsi euro centododicimilanovecentonove/02)** oltre IVA 22% che possono essere corrisposte all'Impresa Citriniti Geom. Massimo con sede in Viale A. Gramsci n. 12 – Collegno (TO), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cumiana, 17/06/2021

L'APPALTATORE

DITTA
CITRINITI Geom. MASSIMO
COLLEGGNO (TO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Leonardo Mola


