



COMUNE DI CUMIANA

Provincia di Torino

LAVORI DI: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 29 E SS., LEGGE 160/2019, CONFLUITI NEL PNRR – MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI (M2C4-2.2-A/ B) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NexGenerationEU –

SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA RETE I.P. COMUNALE.

CIG: 9305608EA3 – CUP: H62E22000200006.

IMPRESA

AGGIUCATARIA: Ditta Robert di Robert R.G. & C. s.n.c. P.Iva 04402290011 con sede in Via Villarbasse n. 55/9 – 10098 Rivoli (TO)

SCRITTURA PRIVATA: Documento di stipula generato dal sistema Mepal di Asmel (Centrale di Committenza alla quale il Comune di Cumiana è associato) n. 202200151 in data 19/08/2022;

IMPORTO CONTRATTUALE: **IMPORTO CONTRATTUALE:** € 54.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 11.990,00 per complessivi € 66.490,00.
Ribasso impegnato per eventuali lavori extra: € 3.510,00 (iva compresa)
Importo complessivo (compreso ribasso ed iva) € 70.000,00 di cui D.T. n. 439 del 23/08/2022.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Assuntore dei lavori: Determina della P.O. n. 439 del 23/08/2022 con il quale si aggiudicano i lavori in oggetto alla Ditta Robert di Robert R.G. & C. s.n.c. P.Iva 04402290011 con sede in Via Villarbasse n. 55/9 – 10098 Rivoli (TO);

Scrittura: documento di stipula elettronico n. 202200151 in data 19/08/2022;;

Importo Contrattuale: € 54.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 11.990,00 per complessivi € 66.490,00. **Ribasso impegnato per eventuali lavori extra:** € 3.510,00 (iva compresa)
Importo complessivo (compreso ribasso ed iva) € 70.000,00 di cui D.T. n. 439 del 23/08/2022.

Consegna dei lavori: E' stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto con verbale in data 24/08/2022.

Tempo stabilito per l'esecuzione lavori: l'esecuzione dei lavori doveva avvenire entro 240gg. dalla data del verbale di consegna e pertanto entro il giorno 24/04/2023.

Ultimazione lavori: Il termine dei lavori è avvenuto, come risulta da apposito verbale, in data 13/02/2023 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non furono accertati danni di forza maggiore.

Maggiori opere: durante l'esecuzione dei lavori si sono realizzate maggiori opere per un importo pari ad € 2.877,05 oltre iva;

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 14/02/2023 ed è così ripartito:

Importo lavori	€. 56.377,05
Importo opere	
Oneri per la sicurezza	€. 1.000,00
IVA 22%	€ 12.622,95
TOTALE COMPLESSIVO	€. 70.000,00

Riserve dell'impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori: Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti infortuni.

Assicurazioni sociali: Dal DURC richiesto si evince che la ditta risulta regolare ai fini dello stesso.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

RELAZIONE

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non sono state riscontrate variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori. I lavori in oggetto, sono stati eseguiti secondo le indicazioni delle schede tecniche approvate.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Revisione tecnico contabile:

È stata accertata dal Collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, e a norma dell'art. 226 del regolamento sui lavori pubblici approvato con

D.P.R. n. 207/2010, da detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso:

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, e non sono state apportate detrazioni;
- c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è pari ad € **70.000,00**;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- j) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- k) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali – Anno 2021" eseguiti dalla Ditta Robert di Robert R.G. & C. s.n.c. P.Iva 04402290011 con sede in Via Villarbasse n. 55/9 – 10098 Rivoli (TO), sono collaudabili e con il presente atto li collauda liquidando il credito dell'Impresa come segue:

Importo lavori	€. 56.377,05
Importo opere	
Oneri per la sicurezza	€. 1.000,00
IVA 22%	€ 12.622,95
TOTALE COMPLESSIVO	€. 70.000,00

Resta il credito dell'Impresa in nette € 57.377,05 (diconsi euro **cinquantasettemilatrecentosettantasette/05**) oltre IVA 22% che possono essere corrisposte alla Ditta Robert di Robert R.G. & C. s.n.c. P.Iva 04402290011 con sede in Via Villarbasse n. 55/9 – 10098 Rivoli (TO) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cumiana, 17/02/2023

L'APPALTATORE

ROBERT - Impianti Elettrici
di Robert Riccardo/GUGO & C. s.n.c.
Via Villarbasse, 55/9 - 10098 Rivoli (To)
Tel. 011.956.68.00 - Fax 011.956.49.62
Partita IVA 04402290011

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Giuseppe Mola
